

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	115,761
24	3,385,514	555,544	
25	4,039,256	2,008,531	
26	2,092,467	5,767,249	
27	981,692	1,139,952	
28	423,790	856,822	
29	0	210,942	
30	0	0	
合計		11,097,719	10,654,801

<参考>	野田村東日本大震災 復興交付金基金残高	野田村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	野田村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	479,726	4,436	10,558,882

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,591,865	431,829	
25	662,541	1,320,525	
26	2,906,025	1,496,359	
27	204,505	975,756	
28	44,956	486,424	
29	62,983	334,084	
30	0	0	
合計		5,519,500	5,160,357

(様式2A)

野田村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26	23				24年6月から24年9月 試掘等調査	
																	24	2,816	1,577	-		
																	25	7,259	1,221	-	平成25年9月 試掘・整理作業	
																	26		7,277	0	平成26年4月から5月、7月 分布等調査	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	10,075	0	10,075	0	
																	37	A	-	4	-	2
24	61,574	14,705	-	H24.7月~復興事業埋文試掘調査																		
25	133,733	74,592		H25.4月~個人住宅埋文調査 - H25.4月~復興事業埋文試掘調査																		
26		24,502		H25.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文試掘調査 H26.4月~個人住宅埋文調査																		
27		17,687		- H26.4月~復興事業埋文試掘調査																		
28		12,673		H26.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文調査報告書作成業 務																		
29		4,349		- H27.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文調査報告書作成業 務																		
30				- 報告書印刷製本																		
累計	195,307	0	148,508	0																		
39	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24						
																	24	30	2	28		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	30	0	2	28	
																	64	◆	A	-	4	-
24																						
25																						
26																						
27																						
28	4,432	2,064	2,368	設置完了																		
29																						
30																						
累計	4,432	0	2,064	2,368																		

(様式2A)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	2,846	0	1,579	28	25	7,259	0	1,221	0	26	0	0	7,277	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	13,472	都道府県交付分 計	10,105	0	10,077	28	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	61,574	0	14,705	0	25	133,733	0	74,592	0	26	0	0	24,502	0	27	0	0	17,687	0	28	4,432	0	14,737	2,368	29	0	0	4,349	0	30	0	0	0	0	265,950	市町村交付分 計	199,739	0	150,572	2,368	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	64,420	0	16,284	28	25	140,992	0	75,813	0	26	0	0	31,779	0	27	0	0	17,687	0	28	4,432	0	14,737	2,368	29	0	0	4,349	0	30	0	0	0	0	279,422	合計	209,844	0	160,649	2,396
			13,472	都道府県交付分 計	10,105	0	10,077	28																																																																																																																																								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	61,574	0	14,705	0	25	133,733	0	74,592	0	26	0	0	24,502	0	27	0	0	17,687	0	28	4,432	0	14,737	2,368	29	0	0	4,349	0	30	0	0	0	0	265,950	市町村交付分 計	199,739	0			150,572	2,368	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	64,420	0	16,284	28	25	140,992	0	75,813	0	26	0	0	31,779	0	27	0	0	17,687	0	28	4,432	0	14,737	2,368	29	0	0	4,349	0	30	0	0	0	0	279,422	合計			209,844	0	160,649	2,396																																										
					265,950	市町村交付分 計	199,739	0	150,572	2,368																																																																																																																																						
					都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	64,420	0	16,284	28	25	140,992	0	75,813	0	26	0	0	31,779	0	27	0	0	17,687	0	28	4,432	0	14,737	2,368	29	0	0	4,349	0	30	0	0	0	0	279,422	合計			209,844	0			160,649	2,396																																																																																								
							279,422	合計	209,844	0	160,649	2,396																																																																																																																																				

(様式2C)

野田村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25	
																	24	14,250	10,575	3,675	年3月完成	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	14,250	0	10,575	3,675	
																	23					
15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入	
																	24	84,257	72,883	-		
																	25	30,150	27,405	14,119	格納庫:25年4月発注、11月竣工。ハウス:25年12月発注、26年1月納品。	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	114,407	0	100,288	14,119	
																	23					
16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。	
																	24	206,250	26,987	-		
																	25		181,515	13	25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	236,250	0	236,237	13	
																	23					
17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月	
																	24	30,000	20,738	-	工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月	
																	25	7,500	7,114	9,648	委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日	
																	26				工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	37,500	0	27,852	9,648	

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23					H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																	24	3,800		3,800		
																	25			0	0	事業完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	3,800	0	3,800	0	
																	34	C	-	1	-	2
24	299,770																					
25	0		22,858		・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。																	
26	109,275		200,205		ほ場整備工事実施中																	
27	80,755		194,432		H28.4ほ場整備工事完了(全21ha)																	
28			48,608		確定測量実等の換地業務を実施中。																	
29	15,345	23,715	37,975		換地計画書作成等の換地業務を実施。																	
30																						
累計	505,145	23,715	504,078	0																		
35	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	村				152,489	24	~	28	23						
																24	96,449		1,818			
																25			2,112			
																26	23,072		2,160			
																27	2,469		58,962			
																28			0	56,938	今後使途協議見込が無いため、H29.3.31で事業完了	
																29						
																30						
																累計	121,990	0	65,052	56,938		
																38	C	-	5	-	2	-
24	4,945		3,937																			
25			1,008	0	事業完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	4,945	0	4,945	0																		

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	◆	C	-	5	-	1	-	1	村	村	直接	完了	3,000	24	~	24	23				25年1月開始 25年3月終了	
																	24	2,400	992	1,408		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	2,400	0	992	1,408	
																	52		C	-	5	-
24																						
25	185,897	9,205	-																			
26	108,150	188,682	-																			
27		15,404	-																			
28		79,870	886																			
29																						
30																						
累計	294,047	0	293,161	886																		
53		C	-	5	-	4	-	1	村	村	直接	完了	48,792	24	~	26						
																	24	1,189	1,185	-		
																	25	23,828	3,464	-		
																	26	11,576	31,829	115		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	36,593	0	36,478	115	
																	54	◆	C	-	4	-
24																						
25	660	201	459																			
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	660	0	201	459																		
57	☆	F	-	3	-	1	-	1	県	県	直接	継続	12,056	25	~	32						
																	24					
																	25	9,644	0			
																	26		0			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	9,644	0	0	0	

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	540,299	24	~	26	23				24年7月発注 測量・調査・設計
																	24	30,506		14,542	-
																	25	310,200		166,945	-
																	26	41,207	105,153	261,430	-
																	27		▲ 2,858		-
																	28		▲ 29,886		-
																	29		▲ 8,577		2,828
																	30				
																	累計	381,913	63,832	442,917	2,828
																	25年7月工事発注、実施中 25年12月用地買収開始				
27年1月工事完了																					
3	D	-	1	-	2	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	完了	91,412	24	~	28	23				24年9月発注 路線測量・概略及び詳細設計
																	24	8,428		1,417	-
																	25	47,336		14,217	-
																	26	16,034		58,541	-
																	27	2,450		0	-
																	28	1,275		330	1,018
																	29				
																	30				
																	累計	75,523	0	74,505	1,018
																	25年5月 用地買収開始				
26年5月工事発注																					
工事継続中																					
工事完了																					
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	完了	67,183	24	~	28	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	8,167		885	-
																	25	27,818		7,578	-
																	26	12,353		45,888	-
																	27	6,196		0	-
																	28	1,105		453	835
																	29				
																	30				
																	累計	55,639	0	54,804	835
																	25年5月 用地買収開始				
26年5月工事発注																					
工事継続中																					
工事完了																					
5	D	-	1	-	4	-	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	完了	96,971	24	~	28	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	11,852		5,544	-
																	25	39,480		8,748	-
																	26	16,339		31,619	-
																	27	7,810	2,858	30,339	-
																	28		2,032	3,976	145
																	29				
																	30				
																	累計	75,481	4,890	80,226	145
																	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注				
26年5月工事発注																					
工事継続中																					
工事完了																					
6	D	-	1	-	5	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	449,880	24	~	30	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	30,407		12,549	-
																	25	186,481		2,939	-
																	26	34,821		99,571	-
																	27	104,257		50,724	-
																	28		18,802	119,958	-
																	29			46,261	-
																	30				-
																	累計	355,966	18,802	332,002	0
																	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注				
26年5月工事発注																					
工事継続中																					
工事継続中(南浜線・蒲沢線及び排水路は完成)																					

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	17	-	1	都市再生事業 計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	完了	208,250	23	~	25	23	37,500		27,562	-	24年2月~発注 測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び 一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査
																24	176,314		128,625	-	
																25			0	-	
																26				-	
																27				-	
																28		▲ 57,627		0	
																29				-	
																30				-	
																累計	213,814	▲ 57,627	156,187	0	
																8	D	-	22	-	
24	285,000		42,453	-																	
25			46,772	-																	
26		▲ 7,959	0	-																	
27		▲ 193,777	0	2																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
累計	307,500	▲ 201,736	105,762	2																	
9	D	-	22	-	2	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	完了	18,014	24	~	27						23
																24	22,500		6,014	-	
																25			7,496	-	
																26			0	-	
																27		▲ 8,990	0	0	
																28				-	
																29				-	
																30				-	
																累計	22,500	▲ 8,990	13,510	0	
																10	D	-	22	-	3
24	22,500		19,722	-																	
25			10,737	-																	
26		7,959	0	-																	
27			0	0																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
累計	22,500	7,959	30,459	0																	
11	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	完了	329,384	23	~	28						
																24	209,755		27,720	-	
																25	191,091		230,426	-	
																26		▲ 110,266	20,431	-	
																27		▲ 13,482	5,829	-	
																28		2,363	3,057	748	
																29				-	
																30				-	
																累計	409,596	▲ 121,385	287,463	748	

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	完了	48,795	23	~	27	23	45,000	33,075	-	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、土地価格評価		
																	24	37,950	2,812	-			
																	25		708	-	25年8月発注 公共下水道管渠工事資料作成業務		
																	26		0	-			
																	27		▲ 46,353	0	2		
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	82,950	▲ 46,353	36,595	2		
																	13	D	-	23	-	3	-
24	732,802	39,187	-	24年5月~ 物件移転補償費 24年10月~ 埋蔵文化財調査																			
25	548,172	327	-	高台造成業務																			
26		831,603	-	高台造成業務 27年1月完成																			
27		▲ 290,079	62,573	-	利子補給、集会所建設																		
28		▲ 13,124	37,010	-	利子補給																		
29		▲ 7,206	4,716	-																			
30																							
累計	1,289,724	▲ 310,409	975,416	0																			
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	完了	88,256	23	~	27							
																	24	55,500	19,778	-			
																	25		0	-			
																	26		7,695	-	26年6月 汚水管実施設計 26年9月計画変更業務委託		
																	27		▲ 41,808	0	132		
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	108,000	▲ 41,808	66,060	132		
																	19	D	-	1	-	6	-
24	66,000	66,000	-																				
25	247,500	286,299	-	25年9月工事発注、実施中																			
26	1,485,000	832,781	-	25年度に引き続き工事を実施中																			
27		410,726	-	26年度に引き続き工事を実施中																			
28		51,362	142,812	-	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																		
29	47,638		105,709	-	28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																		
30																							
累計	1,846,138	51,362	1,844,327	0																			
20	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24	~							
																	24	24,000	9,600				
																	25		▲ 3,124				
																	26						
																	27						
																	28		▲ 17,523		1		
																	29						
																	30						
																	累計	24,000	▲ 17,523	6,476	1		

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業 (野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				検討中。	
																24	24,750	0	-		
																25		0	-		
																26		0	-		
																27					
																28		▲ 24,750			
																29					
																30					
																累計	24,750	▲ 24,750	0	0	
																22	D	-	4	-	1
24	732,229	143,035	-	25年3月、完成(8戸)																	
25		348,235	4	H26.3月、完成(18戸)																	
26																					
27																					
28		▲ 169,935																			
29																					
30																					
累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4																	
23	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業 (野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	3,548	24	~	25						
																24	4,800	770	-		
																25		2,068	1	第2団地 18台完成	
																26					
																27					
																28		▲ 1,961			
																29					
																30					
																累計	4,800	▲ 1,961	2,838	1	
																24	◆	D	-	4	-
24	800	0	-																		
25		0																			
26																					
27																					
28		▲ 800																			
29																					
30																					
累計	800	▲ 800	0	0																	
25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業 野田村	県	県	直接	継続	25,000	24	~	32						
																24	21,875		-	同上	
																25		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																26		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																27		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																28		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																29		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																30					
																累計	21,875	0	0	0	

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	23										
															24	2,638									
															25			0							
															26										
															27										
															28		▲ 2,638								
															29										
累計	2,638	▲ 2,638	0	0																					
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	23										
															24	405									
															25			0							
															26										
															27										
															28		▲ 405								
															29										
30																									
累計	405	▲ 405	0	0																					
28	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅整備推進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	14,921	24	24	23				24年7月契約 災害公営住宅整備調査業務委託(25年3月まで)			
																		24	30,912		11,936				
																		25							
																		26							
																		27							
																		28		▲ 18,974		2			
																		29							
30																									
累計	30,912	▲ 18,974	11,936	2																					
29	D	-	20	-	1	-	-	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	82,959	24	27	23				24年6月発注 計画策定支援(24,384千円)(25年3月まで)			
																		24	63,395		57,302		24年6月契約 復興まちづくり計画策定業務(32,918千円)		
																		25			0				
																		26			0				
																		27			4,916				
																		28		▲ 1,176		1			
																		29							
30																									
累計	63,395	▲ 1,176	62,218	1																					
30	◆	D	-	20	-	1	-	-	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	14,574	24	25	23				24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年2月)			
																		24	4,444		4,351				
																		25	7,667		7,308		H25.9.5着工 H26.3.28完了		
																		26							
																		27							
																		28		▲ 452		0			
																		29							
30																									
累計	12,111	▲ 452	11,659	0																					

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	2,452,000	24	~	30	23				25年1月工事発注、実施中	
																	24	82,500		82,500	-	25年6月用地測量発注、実施中
																	25	297,000		442,246	-	24年度に引き続き、工事を実施中
																	26	1,311,750		422,109	-	25年度に引き続き、工事を実施中
																	27	123,750		353,594	-	26年度に引き続き、工事を実施中
																	28	41,250	166,650	282,636	-	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。
																	29			176,050	-	26年度に引き続き、工事を実施中
																	30				-	
																	累計	1,856,250	166,650	1,759,135	0	
																	33	D	-	13	-	1
24	59,535		0	-																		
25			7,953	-	2件分 執行残額については26年度以降に実施予定																	
26			7,101	-	4件分 執行残額については27年度以降に実施予定																	
27			7,108	-	5件分 執行残額については28年度以降に実施予定																	
28		▲ 22,500	73	-	1件分 執行残額については29年度以降に実施予定																	
29			70	-	1件分 執行残額については30年度以降に実施予定																	
30				-																		
累計	59,535	▲ 22,500	22,305	0																		
36	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	村				1,366,060	24	~	32						
																	24	535,960		70,590	-	
																	25	98,932		412,469	-	
																	26	37,462		154,497	-	
																	27	420,489		260,297	-	
																	28			161,015	-	
																	29				-	
																	30				-	
																	累計	1,092,843	0	1,058,868	0	
																	40	D	-	1	-	9
24	9,906		0	-																		
25	41,071		0	-	24、25年度分の執行残額については26年度に実施予定																	
26			0	-	24、25年度分の執行残額については27年度以降に実施予定																	
27			8,963	-	27年5月概略設計発注、27年12月路線用地測量・詳細設計発																	
28		24,219	3,029	-	詳細設計完了																	
29			46,152	-	29年12月工事発注																	
30				-																		
累計	50,977	24,219	58,144	0																		
41	D	-	1	-	10	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	完了	49,240	24	~	28						
																	24	4,125		0	-	
																	25	2,475		3,667	-	25年7月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	26	33,000		34,119	-	27年1月工事発注 2月用地買収
																	27			0	-	工事継続中
																	28		1,054	490	2,378	工事完了
																	29				-	
																	30				-	
																	累計	39,600	1,054	38,276	2,378	

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	153,979	24	~	31	23				25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	48,132		6,275	-
																	25	43,682		0	-
																	26			38,246	-
																	27	108,589		2,204	-
																	28			25,984	-
																	29		▲ 72,303	6,806	-
																	30				-
																	累計	200,403	▲ 72,303	79,515	0
																	43	D	-	4	-
24	710,847		34,032	-																	
25	740,051		195,433	-																	
26	633,542		2,327,052	-																	
27		494,215	9,267	-																	
28		▲ 8,521	0	4,350																	
29																					
30																					
累計	2,084,440	485,694	2,565,784	4,350																	
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	635,677	25	~	32					
																	24				
																	25	19,372		7,931	-
																	26	19,858		26,842	-
																	27	40,107		43,722	-
																	28	113,568	102,884	109,635	-
																	29		72,303	87,178	-
																	30				
																	累計	192,905	175,187	275,308	0
																	45	D	-	6	-
24																					
25	1,998		969	-																	
26	3,202		4,230	-																	
27	6,911		5,525	-																	
28	13,410	7,502	11,235	-																	
29		7,206	9,069	-																	
30																					
累計	25,521	14,708	31,028	0																	
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業	城内地区	村	村	直接	完了	1,234,000	25	~	29					
																	24				
																	25	199,500		196,109	-
																	26	541,608		317,056	-
																	27	184,392		358,118	-
																	28			21,280	-
																	29			0	32,937
30																					
累計	925,500	0	892,563	32,937																	

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
47	◆	D	-	17	-	2	-	1	市街地整備上 下水道事業	城内地区	村	村	直接	完了	126,740	25	~	28	23					
																			24					
																			25	48,120		0	-	25年度分の執行額については26年度に実施予定
																			26	53,272		67,547	-	26年5月工事発注
																			27			9,334	-	工事継続中
																			28			24,485	-	26工事完了
																			29					
																			30					
																			累計	101,392	0	101,366	26	
																			23			0	-	24年10月~ 埋蔵文化財調査
																			24	99,750		12,818	-	
25	541,038		478,265	-	25年5月 用地買収開始																			
26			36,359	-	用地買収、不動産鑑定評価、境界復元業務委託等																			
27		▲ 102,493	146	-	用地買収に係る不動産評価時点修正																			
28			0	-	10,707																			
29																								
30																								
累計	640,788	▲ 102,493	527,588	10,707																				
49	◆	D	-	23	-	5	-	1	団地高台簡易 水道整備事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	43,818	25	~	27	23					
																			24					
																			25	43,176		5,853	-	工事請負費5,853千円 - 米田・南浜地区 H25.10.17契約 H26.3.10変更契約、H26.3.18完成
																			26			9,554	-	工事請負費21,276千円(繰越11,468千円) - 城内地区 H26.12.19契約 H27.3.17変更契約、H27.5.29完成予定
																			27			19,646	-	配水管敷設工事完了
																			28		▲ 8,121	0	-	2
																			29					
																			30					
																			累計	43,176	▲ 8,121	35,053	2	
																			23					24年度分の執行額については25年度に実施予定
																			24	10,965		7,717	-	25年1月発注 実施設計 25年9月3日着工、26年3月28日完了
25	66,204		0	-																				
26		5,113	59,774	-	岩手県土地開発公社支払分																			
27			5,269	-	管渠施設工事完了																			
28		▲ 9,000	312	-	210																			
29																								
30																								
累計	77,169	▲ 3,887	73,072	210																				

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
55	D	-	22	-	4	-	都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	1,899,715	25	~	29	23								
																	24								
																	25	428,058		55,972	-	25年5月工事発注。実施中			
																	26	505,318		1,069,737	-	26年11月工事発注			
																	27	98,022	202,767	165,758	-	工事継続中			
																	28	150,600	40,019	131,822	-	工事継続中(H29.6完了予定)			
																	29			1,495	0	工事完了			
																	30								
																	累計	1,181,998	242,786	1,424,784	0				
																	56	D	-	22	-	5	-	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区
24																									
25	63,216		50,135	-	25年5月用地買収開始																				
26			10,259	-	用地買収																				
27			▲ 2,501	-	物件移転補償 用地買収における面積確定による減額 完了																				
28		▲ 3,866	0	1,457																					
29																									
30																									
累計	63,216	▲ 3,866	57,893	1,457																					
58	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	継続	125,286	25	~	32									
																	24								
																	25	63,488		3,680	-				
																	26			33,987	-				
																	27			17,004	-				
																	28	3,706	33,033	12,368	-	大槌町★F-4-1-1より国費33,033千円を融通			
																	29			14,350					
																	30								
																	累計	67,194	33,033	81,389	0				
																	60	◆	D	-	17	-	2	土地利用計画策定促進事業	城内地区
24																									
25																									
26																									
27																									
28	97,600	▲ 25,628	71,254	718	次年度については効果促進事業一括配分に切り替え																				
29																									
30																									
累計	97,600	▲ 25,628	71,254	718																					
61	◆	D	-	22	-	4	都市公園備品整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	2,450	28	~	29									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	1,960		177		入札実施			
																	29			1,676	107	整備完了			
																	30								
																	累計	1,960	0	1,853	107				

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	16,625	0	87,645	0									
			24	959,997	0	301,905	0									
			25	607,988	0	1,079,404	5									
			26	2,796,750	0	1,288,877	0									
			27	123,750	0	781,324	0									
			28	44,956	33,033	437,816	1									
			29	47,638	0	296,109	0									
			30	0	0	0	0									
			5,695,551	都道府県交付分 計	4,597,704	33,033	4,273,080	6								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,000	0	115,761	0							
24	3,209,652	0			526,269	0										
25	3,695,138	0			1,918,957	0										
26	1,948,016	0			5,519,151	0										
27	979,223	0			1,047,237	136										
28	419,358	0			762,215	22,597										
29	0	0			206,593	35,902										
30	0	0			0	0										
13,032,264	市町村交付分 計	10,426,387	0	10,096,183	58,635											
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	191,625	0	203,406	0										
		24	4,169,649	0	828,174	0										
		25	4,303,126	0	2,998,361	5										
		26	4,744,766	0	6,808,028	0										
		27	1,102,973	0	1,828,561	136										
		28	464,314	33,033	1,200,031	22,598										
		29	47,638	0	502,702	35,902										
		30	0	0	0	0										
18,727,815	合計	15,024,091	33,033	14,369,263	58,641											

(様式2E)

野田村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
59	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備事業	野田、玉川地区	村	村	直接	完了	2,205	26	23							
														24							
														25							
														26	1,653		925		H26.4.1~H27.3.31		
														27			662	66			
														28							
														29							
														30							
														累計	1,653	0	1,587	66			
														都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
																24	0	0	0	0	
																25	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0															
		27	0	0	0	0															
		28	0	0	0	0															
		29	0	0	0	0															
		30	0	0	0	0															
0	都道府県交付分 計		0	0	0	0															
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0															
		24	0	0	0	0															
		25	0	0	0	0															
		26	1,653	0	925	0															
		27	0	0	662	66															
		28	0	0	0	0															
		29	0	0	0	0															
		30	0	0	0	0															
2,205	市町村交付分 計		1,653	0	1,587	66															
都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0															
		24	0	0	0	0															
		25	0	0	0	0															
		26	1,653	0	925	0															
		27	0	0	662	66															
		28	0	0	0	0															
		29	0	0	0	0															
		30	0	0	0	0															
2,205	合計		1,653	0	1,587	66															

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。