

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点  
(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	115,761
24	3,385,514	555,544	
25	4,039,256	2,008,531	
26	2,092,467	5,643,737	
27	981,692	1,252,878	
28	423,790	856,695	
29	0	216,542	
30	0	147,984	
31	0	0	
合計		11,097,719	10,797,672

<参考>	野田村東日本大震災 復興交付金基金残高	野田村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	野田村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	231,930	4,441	10,773,266

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,591,865	431,828	
25	662,541	1,320,525	
26	2,906,025	1,496,359	
27	204,505	975,756	
28	44,956	486,424	
29	62,983	326,492	
30	0	209,836	
31	0	0	
合計		5,519,500	5,362,600

交付実額 **16,448,490**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26	23				24年6月から24年9月 試掘等調査
																	24	2,816		1,577	-
																	25	7,259		1,221	-
																	26			7,277	0
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	10,075	0	10,075	0
																	37	A	-	4	-
24	61,574		14,705	-																	
25	133,733		74,592	-																	
26			24,502	-																	
27			17,687	-																	
28			12,673	-																	
29			4,349	-																	
30			6,501	-																	
31																					
累計	195,307	0	155,009	0																	
39	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24					
																	24	30		1	29
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	30	0	1	29
																	64	◆	A	-	4
24																					
25																					
26																					
27																					
28	4,432		2,064	2,368																	
29																					
30																					
31																					
累計	4,432	0	2,064	2,368																	

(様式2A)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	2,846	0	1,578	29		
									25	7,259	0	1,221	0		
									26	0	0	7,277	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
									31	0	0	0	0		
								13,472	都道県交付分 計		10,105	0	10,076	29	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	61,574	0	14,705	0		
									25	133,733	0	74,592	0		
									26	0	0	24,502	0		
									27	0	0	17,687	0		
									28	4,432	0	14,737	2,368		
									29	0	0	4,349	0		
									30	0	0	6,501	0		
									31	0	0	0	0		
								265,950	市町村交付分 計		199,739	0	157,073	2,368	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	64,420	0	16,283	29		
									25	140,992	0	75,813	0		
									26	0	0	31,779	0		
									27	0	0	17,687	0		
									28	4,432	0	14,737	2,368		
									29	0	0	4,349	0		
									30	0	0	6,501	0		
									31	0	0	0	0		
								279,422	合計		209,844	0	167,149	2,397	

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25 年3月完成	
																	24	14,250		10,575		3,675
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	14,250	0	10,575		3,675
																	15	C	-	4		-
24	84,257		72,883	-																		
25	30,150		27,405	14,119																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	114,407	0	100,288	14,119																		
16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24					23	
																	24	206,250		26,987	-	
																	25			181,515	13	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	236,250	0	236,237	13	
																	17	C	-	6	-	2
24	30,000		20,738	-																		
25	7,500		7,114	9,648																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	37,500	0	27,852	9,648																		

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																	24	3,800	3,800	-	
																	25		0	0	事業完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	3,800	0	3,800	0
34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	継続	693,000	24	~	31	23				
																	24	299,770	0	-	
																	25	0	22,858	-	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
																	26	109,275	200,205	-	ほ場整備工事実施中
																	27	80,755	194,432		H28.4ほ場整備工事完了(全21ha)
																	28		48,608		確定測量実等の換地業務を実施中。
																	29	15,345	23,715	37,975	換地計画書作成等の換地業務を実施。
																	30		8,215	14,887	換地計画書作成等の換地業務を継続実施。
																	31				
																	累計	505,145	31,930	518,965	0
35	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	村	村		完了	152,489	24	~	28	23					
																24	96,449	1,818			
																25		2,112			
																26	23,072	2,160			
																27	2,469	58,962			
																28		0	56,938	今後用途協議見込が無いため、H29.3.31で事業完了	
																29					
																30					
																31					
																累計	121,990	0	65,052	56,938	
38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24	23				24年9月、測量調査設計発注。
																	24	4,945	3,937	-	
																	25		1,008	0	事業完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	4,945	0	4,945	0

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	◆	C	-	5	-	1	-	1	漁業集落排水 污水運搬事業	下安家地 区	村	村	直接	完了	3,000	24	24	23				25年1月開始 25年3月終了
																24	2,400		992	1,408		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	2,400	0	992	1,408		
																52		C	-	5	-	3
24																						
25	185,897		9,205	-																		
26	108,150		188,682	-																		
27			15,404	-																		
28			79,870	886																		
29																						
30																						
31																						
累計	294,047	0	293,161	886																		
53		C	-	5	-	4	-		漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	完了	48,792							
																24	1,189		1,185	-		
																25	23,828		3,464	-		
																26	11,576		31,829	115		
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	36,593	0	36,478	115		
																54	◆	C	-	4	-	1
24																						
25	660		201	459																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	660	0	201	459																		

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
57	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	野田村	県	県	直接	継続	12,056	25 ~ 32	23														
										24														
										25	9,644		0											
										26			0											
										27														
										28														
										29														
										30														
										31														
										累計										9,644	0	0	0	
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	30,000	0	27,735	0
																				24	629,022	0	128,345	0
25	47,294	0	239,900	23,780																				
26	109,275	0	200,205	0																				
27	80,755	0	194,432	0																				
28	0	0	48,608	0																				
29	15,345	23,715	37,975	0																				
30	0	8,215	14,887	0																				
31	0	0	0	0																				
1,232,993	都道府県交付分 計		911,691	31,930	892,087	23,780																		
616,994	市町村	交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
				24	114,288	0	14,570	5,083																
				25	210,385	0	14,982	459																
				26	142,798	0	222,671	115																
				27	2,469	0	74,366	0																
				28	0	0	79,870	57,824																
				29	0	0	0	0																
				30	0	0	0	0																
				31	0	0	0	0																
616,994	市町村交付分 計		469,940	0	406,459	63,481																		
1,849,987	都道府県・ 市町村	交付分	各年度 別合計	23	30,000	0	27,735	0																
				24	743,310	0	142,915	5,083																
				25	257,679	0	254,882	24,239																
				26	252,073	0	422,876	115																
				27	83,224	0	268,798	0																
				28	0	0	128,478	57,824																
				29	15,345	23,715	37,975	0																
				30	0	8,215	14,887	0																
				31	0	0	0	0																
1,849,987	合計		1,381,631	31,930	1,298,546	87,261																		

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	536,871	24	~	26	23				24年7月発注 測量・調査・設計
																	24	30,506		14,542	-
																	25	310,200		166,945	-
																	26	41,207	105,153	261,430	-
																	27		▲ 2,858		-
																	28		▲ 29,886		-
																	29		▲ 8,577		-
																	30		▲ 2,827		1
																	31				
																	累計	381,913	61,005	442,917	1
																	3	D	-	1	-
24	8,428		1,417	-																	
25	47,336		14,217	-																	
26	16,034		58,541	-																	
27	2,450		0	-																	
28	1,275		330	-																	
29				-																	
30		▲ 1,016		2																	
31																					
累計	75,523	▲ 1,016	74,505	2																	
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	完了	66,203	24	~	28					
																	24	8,167		885	-
																	25	27,818		7,578	-
																	26	12,353		45,888	-
																	27	6,196		0	-
																	28	1,105		453	-
																	29				-
																	30		▲ 833		2
																	31				
																	累計	55,639	▲ 833	54,804	2
																	5	D	-	1	-
24	11,852		5,544	-																	
25	39,480		8,748	-																	
26	16,339		31,619	-																	
27	7,810	2,858	30,339	-																	
28		2,032	3,849	-																	
29				-																	
30		▲ 144		128																	
31																					
累計	75,481	4,746	80,099	128																	



(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	1	-	5	道路事業	南浜地区	村	村	直接	完了	449,880	24	~	30	23					24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																24	30,407		12,549	-	
																25	186,481		2,939	-	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																26	34,821		99,571	-	26年5月工事発注
																27	104,257		50,724	-	工事継続中
																28		18,802	119,958	-	工事継続中(南浜線・蒲沢線及び排水路は完成)
																29			46,261	-	
																30			42,766	0	31年3月工事完了
																31					
																累計	355,966	18,802	374,768	0	
																7	D	-	17	-	1
24	176,314		128,625	-	一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査																
25			0	-																	
26				-																	
27				-																	
28		▲ 57,627		0																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	213,814	▲ 57,627	156,187	0																	
8	D	-	22	-	1	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	完了	141,017	23	~	27						
																24	285,000		42,453	-	
																25			46,772	-	平成24年度発注契約変更分 26年2月 業務委託発注
																26		▲ 7,959	0	-	26年7月 管理棟等設計委託 11月 ワークショップ開催業務委託発注
																27		▲ 193,777	0	2	
																28				-	
																29				-	
																30				-	
																31				-	
																累計	307,500	▲ 201,736	105,762	2	
																9	D	-	22	-	2
24	22,500		6,014	-																	
25			7,496	-	平成24年度発注契約変更分																
26			0	-																	
27		▲ 8,990	0	0																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	22,500	▲ 8,990	13,510	0																	

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28															
10	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	完了	40,613	24	~	27	23				24年9月~発注 測量・調査・設計
																	24	22,500		19,722	-
																	25			10,737	-
																	26		7,959	0	-
																	27			0	0
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	31				-
																	累計	22,500	7,959	30,459	0
																	11	D	-	23	-
24	209,755		27,720	-																	
25	191,091		230,426	-																	
26		▲ 110,266	20,431	-																	
27		▲ 13,482	5,829	-																	
28		2,363	3,057	-																	
29				-																	
30		▲ 745		3																	
31				-																	
累計	409,596	▲ 122,130	287,463	3																	
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	完了	48,795	23	~	27					
																	24	37,950		2,812	-
																	25			708	-
																	26			0	-
																	27		▲ 46,353	0	2
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	31				-
																	累計	82,950	▲ 46,353	36,595	2
																	13	D	-	23	-
24	732,802		39,187	-																	
25	548,172		327	-																	
26			831,603	-																	
27		▲ 290,079	62,573	-																	
28		▲ 13,124	37,010	-																	
29		▲ 7,206	4,716	-																	
30		▲ 3,894	0	5																	
31				-																	
累計	1,289,724	▲ 314,303	975,416	5																	

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	完了	88,082	23	~	27	23	52,500		38,587	-	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務	
																	24	55,500		19,778	-		
																	25			0	-		
																	26			7,695	-		26年6月 污水管実施設計 26年9月計画変更業務委託
																	27		▲ 41,808	0	-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30		▲ 130		2		
																	31						
																	累計	108,000	▲ 41,938	66,060	2		
																	19	D	-	1	-		6
24	66,000		66,000	-																			
25	247,500		286,299	-	25年9月工事発注、実施中																		
26	1,485,000		832,781	-		25年度に引き続き工事を実施中																	
27			410,726	-	26年度に引き続き工事を実施中																		
28		51,362	142,812	-		27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																	
29	47,638		98,117	-	28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																		
30		▲ 45,525		15,240		工事完了、道路台帳補正完了、事業完了																	
31																							
累計	1,846,138	5,837	1,836,735	15,240																			
20	◆ D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24	~	24						23	
																	24	24,000		9,600	-		
																	25			▲ 3,124	-		
																	26				-		
																	27				-		
																	28		▲ 17,523		1		
																	29				-		
																	30				-		
																	31				-		
																	累計	24,000	▲ 17,523	6,476	1		
																	21	D	-	1	-	7	-
24	24,750		0	-																			
25			0	-																			
26			0	-																			
27				-																			
28		▲ 24,750		-																			
29				-																			
30				-																			
31				-																			
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																			

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	661,621	23	~	25	23	16,625		87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸)
																	24	732,229		143,035	-	25年3月、完成(8戸)
																	25			348,235	4	H26.3月 完成(18戸)
																	26					
																	27					
																	28		▲ 169,935			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4	
																	23	◆	D	-	4	-
24	4,800		770	-																		
25			2,068	1	第2団地 18台完成																	
26																						
27																						
28		▲ 1,961																				
29																						
30																						
31																						
累計	4,800	▲ 1,961	2,838	1																		
24	◆	D	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	24						
																	24	800		0	-	
																	25			0		
																	26					
																	27					
																	28		▲ 800			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	800	▲ 800	0	0	
																	25	D	-	4	-	2
24	21,875				-	同上																
25			0		-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
26			0		-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
27			0		-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
28			0		-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
29			0		-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
30			0		-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
31				21,875		募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																
累計	21,875	0	0	21,875																		

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23							
																	24	2,638			-			
																	25			0				
																	26							
																	27							
																	28		▲ 2,638					
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	2,638	▲ 2,638	0	0			
																	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業
24	405			-																				
25			0																					
26																								
27																								
28		▲ 405																						
29																								
30																								
31																								
累計	405	▲ 405	0	0																				
28	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 整備推進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	14,921	24								
																	24	30,912		11,936	-			
																	25							
																	26							
																	27							
																	28		▲ 18,974			2		
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	30,912	▲ 18,974	11,936	2			
																	29	D	-	20	-	1	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(復興まち づくり計画策 定支援)
24	63,395		57,302	-	24年6月契約 復興まちづくり計画策定業務(32,918千円)																			
25			0																					
26			0																					
27			4,916		27年4月契約 28年3月業務完了																			
28		▲ 1,176			1																			
29																								
30																								
31																								
累計	63,395	▲ 1,176	62,218	1																				

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25																					
30	◆	D	-	20	-	1	-	1	復興基盤統合 GIS整備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	完了	14,574	24	~	25	23				24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年2月)	
																24			24	4,444		4,351	-	
																25			25	7,667		7,308	-	H25.9.5着工 H26.3.28完了
																26			26				-	
																27			27				-	
																28			28		▲ 452		0	
																29			29				-	
																30			30				-	
																31			31				-	
																累計			累計	12,111	▲ 452	11,659	0	
32		D	-	1	-	8	-		まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	完了	2,382,000	24	~	30	23				25年1月工事発注、実施中	
																24			24	82,500		82,500	-	25年6月用地測量発注、実施中
																25			25	297,000		442,246	-	24年度に引き続き、工事を実施中
																26			26	1,311,750		422,109	-	24年度に引き続き、工事を実施中
																27			27	123,750		353,594	-	25年度に引き続き、工事を実施中
																28			28	41,250	166,650	282,636	-	26年度に引き続き、工事を実施中
																29			29			176,050	-	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。
																30			30		▲ 57,750	190,409	15,606	26年度に引き続き、工事を実施中
																31			31				-	工事完了、道路台帳補正完了、事業完了
																累計			累計	1,856,250	108,900	1,949,544	15,606	
33		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	城内・泉 沢・米田・ 南浜・玉 川地区	村	村	直接	完了	49,380	24	~	30	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定	
																24			24	59,535		0	-	
																25			25			7,953	-	2件分 執行残額については26年度以降に実施予定
																26			26			7,101	-	4件分 執行残額については27年度以降に実施予定
																27			27			7,108	-	5件分 執行残額については28年度以降に実施予定
																28			28		▲ 22,500	73	-	1件分 執行残額については29年度以降に実施予定
																29			29			70	-	1件分 執行残額については30年度以降に実施予定
																30			30			8,469	6,261	3件分、事業完了
																31			31				-	
																累計			累計	59,535	▲ 22,500	30,774	6,261	
36	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	村			完了	1,317,922	24	~	29	23						
															24			24	535,960		70,590	-		
															25			25	98,932		412,469	-		
															26			26	37,462		154,497	-		
															27			27	420,489		260,297	-		
															28			28			161,015	-		
															29			29			5,600	-		
															30			30		▲ 38,510	▲ 56,787	-	事業完了	
															31			31				-		
															累計			累計	1,092,843	▲ 38,510	1,007,681	0		

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	1	-	9	-	道路事業	北区地区	村	村	直接	継続	90,286	24	~	31	23					24年度分の執行額については25年度に実施予定
																	24	9,906		0	-	
																	25	41,071		0	-	
																	26			0	-	
																	27			8,963	-	
																	28		24,219	3,029	-	
																	29			46,152	-	
																	30			4,829	-	
																	31				-	
																	累計	50,977	24,219	62,973	0	24、25年度分の執行残額については26年度に実施予定 24、25年度分の執行残額については27年度以降に実施予定 27年5月概略設計発注、27年12月路線用地測量・詳細設計発注 詳細設計完了 29年12月工事発注
41	D	-	1	-	10	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	完了	46,396	24	~	28	23					24年度分の執行額については25年度に実施予定
																	24	4,125		0	-	
																	25	2,475		3,667	-	
																	26	33,000		34,119	-	
																	27			0	-	
																	28		1,054	490	-	
																	29				-	
																	30		▲ 2,377		1	
																	31				-	
																	累計	39,600	▲ 1,323	38,276	1	25年7月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計 27年1月工事発注 2月用地買収 工事継続中 工事完了
42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	153,979	24	~	31	23					25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	48,132		6,275	-	
																	25	43,682		0	-	
																	26			38,246	-	
																	27	108,589		2,204	-	
																	28			25,984	-	
																	29		▲ 72,303	6,806	-	
																	30			20,179	-	
																	31				-	
																	累計	200,403	▲ 72,303	99,694	0	27年3月工事発注 工事継続中 工事継続中 工事継続中
43	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	完了	2,791,170	24	~	27	23					24年4月契約 土地開発公社業務委託 公営住宅用地造成業 務(74戸)
																	24	710,847		34,032	-	
																	25	740,051		195,433	-	
																	26	633,542		2,203,540	-	
																	27		370,703	9,267	-	
																	28		▲ 8,521	0	-	
																	29				-	
																	30		▲ 4,348		2	
																	31				-	
																	累計	2,084,440	357,834	2,442,272	2	26年3月発注 7戸 公営住宅用地造成等 26年7月7戸完成 26年10月13戸発注3月完成 27年3月54戸発 注 造成、買収等 28年3月工事完了(54戸)

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計			
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	579,165	25	~	32	23									
																	24									
																	25	19,372		7,931	-	H25.4.1~H26.3.31				
																	26	19,858		26,842	-	H26.4.1~H27.3.31				
																	27	40,107		43,722	-	H27.4.1~H28.3.31				
																	28	113,568	102,884	109,635	-	H28.4.1~H29.3.31				
																	29		72,303	87,178	-	H29.4.1~H30.3.31				
																	30		67,006	89,337	-	H30.4.1~H31.3.31				
																	31									
																	累計	192,905	242,193	364,645	0					
45	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	71,941	25	~	32	23									
																	24									
																	25	1,998		969	-	H25.4.1~H26.3.31				
																	26	3,202		4,230	-	H26.4.1~H27.3.31				
																	27	6,911		5,525	-	H27.4.1~H28.3.31				
																	28	13,410	7,502	11,235	-	H28.4.1~H29.3.31				
																	29		7,206	9,069	-	H29.4.1~H30.3.31				
																	30		7,036	8,959	-	H30.4.1~H31.3.31				
																	31									
																	累計	25,521	21,744	39,987	0					
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業	城内地区	村	村	直接	完了	1,190,088	25	~	29	23									
																	24									
																	25	199,500		196,109	-	25年10月工事発注。実施中				
																	26	541,608		317,056	-	工事継続中				
																	27	184,392		358,118	-	工事継続中				
																	28			21,280	-	工事継続中				
																	29			0	-	工事完了				
																	30		▲ 32,933		4					
																	31									
																	累計	925,500	▲ 32,933	892,563	4					
47	◆	D	-	17	-	2	-	市街地整備上 下水道事業	城内地区	村	村	直接	完了	126,711	25	~	28	23								
																		24								
																		25	48,120		0	-	25年度分の執行額については26年度に実施予定			
																		26	53,272		67,547	-	26年5月工事発注			
																		27			9,334	-	工事継続中			
																		28			24,485	-	工事完了			
																		29								
																		30		▲ 23		3				
																		31								
																		累計	101,392	▲ 23	101,366	3				



(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	602,960	23	~	27	23			0	24年10月~ 埋蔵文化財調査		
																	24	99,750		12,818	-		
																	25	541,038		478,265	-		
																	26			36,359	-		
																	27		▲ 102,493	146	-		
																	28			0	-		
																	29				-		
																	30		▲ 10,705		2		
																	31						
																	累計	640,788	▲ 113,198	527,588	2		
																	49	◆	D	-	23	-	5
24																							
25	43,176		5,853	-																			
26			9,554	-																			
27			19,646	-																			
28		▲ 8,121	0	2																			
29				-																			
30				-																			
31																							
累計	43,176	▲ 8,121	35,053	2																			
50	D	-	21	-	1	-	下水道事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	97,432	24	~	27							
																	24	10,965		7,717	-		
																	25	66,204		0	-		
																	26		5,113	59,774	-		
																	27			5,269	-		
																	28		▲ 9,000	312	-		
																	29				-		
																	30		▲ 208		2		
																	31						
																	累計	77,169	▲ 4,095	73,072	2		
																	55	D	-	22	-	4	-
24																							
25	428,058		55,972	-																			
26	505,318		1,069,737	-																			
27	98,022	202,767	165,758	-																			
28	150,600	40,019	131,822	-																			
29			1,495	0																			
30				-																			
31																							
累計	1,181,998	242,786	1,424,784	0																			

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計		
56	D	-	22	-	5	-	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	86,840	25	~	27	23								
																	24								
																	25	63,216		50,135	-	25年5月用地買収開始			
																	26			10,259	-	用地買収			
																	27			▲ 2,501	-	物件移転補償 用地買収における面積確定による減額 完了			
																	28		▲ 3,866	0					
																	29								
																	30		▲ 1,457	0					
																	31								
																	累計	63,216	▲ 5,323	57,893	0				
58	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	継続	125,286	25	~	32	23								
																	24								
																	25	63,488		3,680	-				
																	26			33,987	-				
																	27			17,004	-				
																	28	3,706	33,033	12,368					
																	29			14,350					
																	30			4,540					
																	31								
																	累計	67,194	33,033	85,929	0				
60	◆	D	-	17	-	2	土地利用計画策定促進事業	城内地区	村	村	直接	完了	89,070	28	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	97,600	▲ 25,628	71,254	-	次年度については効果促進事業一括配分に切り替え			
																	29								
																	30		▲ 716	2					
																	31								
																	累計	97,600	▲ 26,344	71,254	2				
61	◆	D	-	22	-	4	都市公園備品整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	2,317	28	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	1,960		177	-	入札実施			
																	29			1,676	-	整備完了			
																	30		▲ 106	1					
																	31								
																	累計	1,960	▲ 106	1,853	1				

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
62	◆	D	-	22	-	4	-	2	都市公園避難誘導板及び公園案内板整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	45,800	28	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	36,640		36,640	-	発注済み
																			29			0	0	整備完了
																			30					
																			31					
																			累計	36,640	0	36,640	0	
																			63	◆	D	-	22	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28	3,200		0	-																				
29			3,170	-	整備完了																			
30		▲ 28		2																				
31																								
累計	3,200	▲ 28	3,170	2																				
65		D	-	5	-	3	-		災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	野田地区	村	村	直接	継続	84,660	30	~	32						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29		8,577	0	-	
																			30		21,525	7,712	-	
																			31					
																			累計	0	30,102	7,712	0	
																			66		D	-	1	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30		16,019	16,019	0	31年3月工事完了																			
31																								
累計	0	16,019	16,019	0																				

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅 内公共施設整 備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	完了	141,158	27 ~ 27	23					
										24					
										25					
										26					
										27		112,926	112,926	0	
										28					
										29					
										30					
										31					
										累計		0	112,926	112,926	0

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	16,625	0	87,645	0
		24	959,997	0	301,905	0
		25	607,988	0	1,079,404	5
		26	2,796,750	0	1,288,877	0
		27	123,750	0	781,324	0
		28	44,956	33,033	437,816	1
		29	47,638	0	288,517	0
		30	0	▲ 103,275	194,949	52,721
		31	0	0	0	0
		5,450,369	都道府県交付分 計	4,597,704	▲ 70,242	4,460,437
市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,000	0	115,761	0
		24	3,209,652	0	526,269	0
		25	3,695,138	0	1,918,957	0
		26	1,948,016	0	5,395,639	0
		27	979,223	▲ 10,586	1,160,163	4
		28	419,358	0	762,088	5
		29	0	0	212,193	0
		30	0	10,586	141,483	6,423
		31	0	0	0	0
		12,874,682	市町村交付分 計	10,426,387	0	10,232,553
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	191,625	0	203,406	0
		24	4,169,649	0	828,174	0
		25	4,303,126	0	2,998,361	5
		26	4,744,766	0	6,684,516	0
		27	1,102,973	▲ 10,586	1,941,487	4
		28	464,314	33,033	1,199,904	6
		29	47,638	0	500,710	0
		30	0	▲ 92,689	336,432	59,144
		31	0	0	0	0
		18,325,051	合計	15,024,091	▲ 70,242	14,692,990

(様式2E)

野田村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																23	24	25	26	27	28	29	30	31	累計
59	E-1-1-	浄化槽設置整備事業	野田、玉川地区	村	村	直接	完了	2,205	26 ~ 27	23						H26.4.1~H27.3.31									
										24															
										25															
										26	1,653		925	-											
										27			662	66											
										28															
										29															
										30															
										31															
										累計	1,653	0	1,587	66											
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0	
																				24	0	0	0	0	
25	0	0	0	0																					
26	0	0	0	0																					
27	0	0	0	0																					
28	0	0	0	0																					
29	0	0	0	0																					
30	0	0	0	0																					
31	0	0	0	0																					
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																				
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0																			
		24	0	0	0	0																			
		25	0	0	0	0																			
		26	1,653	0	925	0																			
		27	0	0	662	66																			
		28	0	0	0	0																			
		29	0	0	0	0																			
		30	0	0	0	0																			
		31	0	0	0	0																			
		2,205	市町村交付分 計	1,653	0	1,587	66																		
		都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0																	
				24	0	0	0	0																	
25	0			0	0	0																			
26	1,653			0	925	0																			
27	0			0	662	66																			
28	0			0	0	0																			
29	0			0	0	0																			
30	0			0	0	0																			
31	0			0	0	0																			
2,205	合計			1,653	0	1,587	66																		