

①事業名	平成23年度野田村情報通信基盤災害復旧事業			
②特定被災地方公共団体名	野田村	③所管部署	特定課題対策課	
④連絡先:TEL	0194 - 78 - 2963	E-mail	taisaku_tokutei@vill.noda.iwate.jp	
⑤事後評価実施時期	平成 30 年 7 月			
⑥公表方法及び時期	http://www.vill.noda.iwate.jp/ 平成30年8月公表			
事業概要	⑦復旧実施期間	平成 24 年 3 月 28 日 ~ 平成 24 年 12 月 12 日		
	⑧予算年度	平成 23 年度 補正第三次	⑨総事業費(千円)	128,205 千円
	⑩補助対象事業費(千円)	126,271 千円	⑪補助金額(千円)	84,180 千円
	⑫復旧対象地域	野田村地内全域		
	⑬条件不利地域	過疎、辺地(一部地域)		
	⑭事業内容			
	平成21年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業を活用し整備した本村情報通信基盤について、東日本大震災大津波により被災した伝送路等を復旧するものである。 本村情報通信基盤は、村全域をカバーするものであり、FTTHによって各家庭を接続するほか、役場や公共施設、学校等を接続した行政用ネットワークで、独居老人の見守りや防災などの行政情報の配信をIP告知によって行う。また、FTTHで加入者アクセス網を整備し、IRUSキームによって通信事業者に貸し出し、ブロードバンドサービスを提供する。以上により2芯方式によって構築した伝送路や設備等を復旧しようとするものである。 これにより、高齢者サービスの充実、ブロードバンド環境の整備、災害時の情報提供の充実、地域産業の活性化、観光の振興など行政サービスの充実及び展開を図り、本村情報化の基本理念である「いつまでも住み続けたい、活力ある村づくりを進める情報化」の実現をするものである。			
再開するサービス	BB		CATV	
⑮サービス再開日	平成 24 年 12 月 13 日		平成 年 月 日	
⑯運営方式	公設民営(IRU)			
⑰契約先	東日本電信電話株式会社岩手支店			
⑱指標	復旧計画時の目標	実績	復旧計画時の目標	実績
年度	初年度～最終	H29年度末	初年度～最終	H29年度末
地域情報通信基盤整備交付金、新世代地域ネットワーク構築事業等の復旧(BB,CATV)	地域インターネットの復旧(BB)			
(復旧地区の)世帯数	システム利用可能数	1,648 世帯	1,649 世帯	
加入世帯数	システム利用数	1,164 世帯	1,646 世帯	
加入率(%)	システム利用率(%)	70.6 %	99.8 %	% %
⑲評価及び課題 (課題に向けた今後の取組み等)	東日本大震災により被害を受けた情報通信基盤を早急に復旧させたことにより、震災の影響によって一部の地区において発生していた情報通信格差是正を図ることができた。			